

L p.	NAZWA ZADANIA	OKRES REALIZACJI	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W TRAKCIE ROKU 2012	NAKLADY PONIESIONE W 2012 ROKU	STOPIEŃ ZAWANSOWANIA
1	2	3	4	5	6
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż”	2012-2013	Plan na początek roku - 2 306 347,38zł Zmiana w trakcie roku - zmniejszenie 29.03.2012 - 48 014,06 zł 05.12.2012 - 835 070,61 zł 28.12.2012 - 98,055,83 zł Plan na koniec roku - 1 325 206,88	1 313 120,90	Zadanie w trakcie realizacji (szczegółowy dane w części opisowej do sprawozdania dział 900 rozdz. 90001)
2	„Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż”	2010-2013	Plan na początek roku - Wydatki bieżące - 151 105,50 zł Wydatki majątkowe - 3 844 419,91 zł Zmiana w trakcie roku - zmniejszenie wydatków majątkowych - 28.12.2012 - 114 002,50 Plan na koniec roku Wydatki bieżące - 151 105,50 zł Wydatki majątkowe - 3 730 417,41 zł	Wydatki bieżące - 136 155,50 Wydatki majątkowe - 3 367 236,62	Zadanie w trakcie realizacji (szczegółowy dane w części opisowej do sprawozdania dział 900 rozdz. 90001)
3	„Rozbudowa świetlicy w Stawowicach wraz z zagospodarowaniem terenu”	2012-2013	Zmiana w trakcie roku - zadanie przeniesione z części C 29.03.2012 plan na początek roku wynosił 509 004,19 zł Zmiana w trakcie roku - zwiększenie 29.03.2012 - 6 456,67 zł zmniejszenie 28.12.2012 - 199 116,30 zł Plan na koniec roku - 316 344,56 zł	315 504,57	Zadanie w trakcie realizacji (szczegółowy dane w części opisowej do sprawozdania dział 750 rozdz. 75095)
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w li a i b)					
4	„Budowa infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Paradyż,”	2016-2017	-	0,00	Zadanie to będzie realizowane w latach 2016-2017
5	„Budowa oczyszczalni i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż”	2015-2018	-	0,00	Zadanie to będzie realizowane w latach 2015-2018

1	2	3	4	5	6
6	„Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Paradyż”	2012-2013	Plan początkowy – 169 785,00 Zmiana w trakcie roku – zmniejszenie 28.12.2012 - 129 785,00 Plan na koniec roku – 40 000,00 zł	35 894,45	Zadanie w trakcie realizacji (szczegółowy dane w części opisowej do sprawozdania dział 900 rozdz. 90001)
7	„Dokończenie budowy II piętra budynku Gimnazjum w Paradyżu”	2015-2016	-	0,00	Zadanie do realizacji w latach 2015-2016
8	„Drogi dojazdowe do gruntów rolnych”	2011-2018	„Drogi dojazdowe do gruntów rolnych Sylwerynów - Solec” Plan na początek roku 75 000,00 zł Zmiana w trakcie roku – zwiększenie 16.07.2012 – 85 000,00 zł zmniejszenie 05.12.2012 – 14 000,00 zł Plan na koniec roku 146 000,00 zł	145 564,41	Zadanie w trakcie realizacji (szczegółowy dane w części opisowej do sprawozdania dział 600 rozdz. 60017)
9	„Rozbudowa budynku Urzędu Gminy”	2012-2013	„Drogi dojazdowe do gruntów rolnych Stanisławów” Plan na początek roku 75 000,00 zł Zmiana w trakcie roku – zmniejszenie 16.07.2012 – 75 000,00 zł Plan na koniec roku 0,00 zł		Zadanie w trakcie realizacji (szczegółowy dane w części opisowej do sprawozdania dział 750 rozdz. 75023)
10	„Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie geodezyjnym Wólcin B”	2013-2015	Plan na początek roku – 60 000,00 Zmiana w trakcie roku – zwiększenie 30.05.2012 – 470 000,00 zł zmniejszenie 05.12.2012 – 200 000,00 zł Plan na koniec roku – 330 000,00 zł	253 269,64	Realizacja inwestycji w kolejnych latach
11	„Opracowanie dokumentu planistycznego – „Opracowanie Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Paradyż,”	2012-2013	Plan na początek roku – 38 818,80 zł Plan na koniec roku - 38 818,80 zł	25 879,20	Zadanie w trakcie realizacji (szczegółowy dane w części opisowej do sprawozdania dział 710)

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

WÓJT

mgr Wojciech Rudziński