

INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH W 2011 ROKU

Lp.	NAZWA ZADANIA	OKRES RALIZACJI	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W TRAKCIE ROKU 2011	NAKLADY PONIESIONE W 2011 ROKU	STOPIEŃ ZAWANSOWANIA
1	2	3	4	5	6
programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż”	2014-2016	-	0,00	Zadanie to będzie realizowane w latach 2012-2013
2	„Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż”	2010-2013	Plan na początek roku - Wydatki bieżące – 152 195,00 zł Wydatki majątkowe – 3 505 203,56 zł Zmiana w trakcie roku Wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 1 445,00 zł Wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 98 756,09 zł Plan na koniec roku Wydatki bieżące – 153 640,00 zł Wydatki majątkowe – 3 406 447,47 zł	Wydatki bieżące – 143 339,50 zł Wydatki majątkowe – 3 073 617,33 zł	Zadanie w trakcie realizacji, kontynuacja zadania w 2012 i 2013 roku
programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b)					
3	„Budowa infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Paradyż,,	2015 - 2016	-	0,00	Zadanie to będzie realizowane w latach 2016-2017
4.	„Budowa świetlicy w Stawowicach”	2011-2012	Plan na początek roku - Wydatki majątkowe – 1 274 400,00 Zmiana w trakcie roku - dn. 26.10.2011 – zmniejszenie planu o kwotę 1 000 000,00 zł, dn. 01.12.2011 – zmniejszenie planu o 200 000,00 zł Plan na koniec roku Wydatki majątkowe – 74 400,00 zł	33 825,00 zł	Zadanie to będzie kontynuowane w latach 2012 – 2013 pod nazwą „Rozbudowa świetlicy w Stawowicach wraz z zagospodarowaniem terenu”

1	2	3	4	5	6
5.	„Dokończenie budowy II piętra budynku Gimnazjum w Paradyżu”	2015-2016	-	0,00	Zadanie do realizacji w latach 2015-2016
6.	„Drogi dojazdowe do gruntów rolnych”	2011- 2016	<p>„Remont drogi odcinek Kazimierzów – Mariampol”</p> <p>Plan na początek roku 150 000,00 zł</p> <p>Zmiana w trakcie roku</p> <p>dn. 16.06.2011 – zwiększenie 203 000,00 zł</p> <p>Plan na koniec roku 353 000,00 zł</p> <p>„Droga Paradyż – Daleszewice”</p> <p>Plan początkowy z dnia 30.03.2011 r.</p> <p>- 159 000,00 zł</p> <p>Zmiana w trakcie roku –</p> <p>dn. 30.09.2011 zmniejszenie o kwotę 40 000,00 zł</p> <p>Plan na koniec roku 119 000,00</p>	<p>- remont drogi odcinek Kazimierzów - Mariampol (etap III) - 351 384,24 zł</p> <p>- droga Paradyż – Daleszewice - 116 275,57 zł</p>	Zadanie to będzie kontynuowane w kolejnych latach
7.	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1501E na odcinku Wójcin – Minszków”	2011 -2012	<p>Plan na początek roku –</p> <p>Wydatki majątkowe – 1 045 760,68 zł</p> <p>Zmiana w trakcie roku</p> <p>dn. 30.03.2011 – zmniejszenie 175 200,00 zł;</p> <p>dn. 16.06.2011 – zmniejszenie 243 840,00 zł</p> <p>dn. 30.09.2011 – zmniejszenie 240 000,00 zł</p> <p>dn. 29.12.2011 – zmniejszenie – 15 376,76 zł</p> <p>Plan na koniec roku</p> <p>Wydatki majątkowe – 371 343,92 zł</p>	371 343,92 zł	Zadanie zrealizowane
8.	„Przebudowa placu parkingowego w Paradyżu”	2011- 2012	<p>Plan na początek roku –</p> <p>Wydatki majątkowe – 250 000,00 zł</p> <p>Zmiana w trakcie roku –</p> <p>dn. 29.12.2011 – zmniejszenie planu o kwotę 230 000,00 zł,</p> <p>Plan na koniec roku</p> <p>20 000,00 zł</p>	6 460,00 zł	Zadanie to jest planowane do realizacji pod nazwą „Zagospodarowanie centrum Paradyża” w 2012 roku

1	2	3	4	5	6
9	„Rozbudowa budynku Urzędu Gminy”	2012 – 2014	-	0,00	Zadanie to będzie realizowane w latach 2012-2014
10	„Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie geodezyjnym Wójcin B”	2012- 2014	-	0,00	Realizacja inwestycji przesunięto na lata 2013 - 2015
umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					
11	„Opracowanie dokumentu planistycznego – zmiana do studium uwarunkowań i zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego”	2011 - 2012	Plan na początek roku Wydatki bieżące – 0,00 zł Zmiana planu w trakcie roku 28.07.2011 zwiększenie planu o kwotę – 74 270 zł Plan na koniec roku Wydatki bieżące 74 270,00 zł	587,78 zł	W dn. 15.12.2011 roku została podpisana umowa na realizację tego zadania. Planowany okres zakończenia realizacji 2013 rok. Nazwa „Opracowanie dokumentu planistycznego – „Opracowanie Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Paradyż „

WÓJT

mgr Wojciech Rudalski